

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

名取市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	174,750	0
24	8,509,505	1,766,757	
25	5,297,455		
26	948,525		
27	0		
合計		14,930,235	1,766,757

<参考>	名取市東日本大震災復興交付金基金残高	14,553,530	名取市東日本大震災復興交付金基金の利息額	3,287
------	--------------------	------------	----------------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	55,000	0
24	283,507	248,050	
25	2,173,874		
26	1,664,250		
27	0		
合計		4,176,631	248,050

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
1	A	-	1	-	1	-	下増田小学校校舎増築事業 (公立学校施設整備費国庫負担事業)	下増田地区 下増田小学校	市	市	直接	継続	367,645	24 ~ 25	23				24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注						
															24	24,000	21,023	-							
															25	251,733									
															26										
															27										
累計	275,733	21,023	0																						
2	A	-	4	-	1	-	復興関連埋蔵文化財発掘調査事業	閉上・下増田地区ほか	市	市	直接	継続	40,000	24 ~ 27	23				24年7月調査用重機借上						
															24	7,500	4,327	-							
															25	7,500									
															26										
															27										
累計	15,000	4,327	0																						
29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	名取市全域	県	県	直接	継続	12,441	24 ~ 24	23				試掘・分布調査に係る契約準備・調整中。						
															24	9,330	0	-							
															25										
															26										
															27										
累計	9,330	0	0																						
																				23					
																				24					
																				25					
																				26					
27																									
累計	0	0	0																						
																					23				
																					24				
																					25				
																					26				
27																									
累計	0	0	0																						
(注)																									
																					23	0	0	0	
																					24	9,330	0	0	
																					25	0	0	0	
																					26	0	0	0	
27	0	0	0																						
都道府県交付分	各年度別合計		9,330	0	0																				
都道府県交付分 計															9,330	0	0								
市町村交付分																									
																					23	0	0	0	
																					24	31,500	25,350	0	
																					25	259,233	0	0	
																					26	0	0	0	
27	0	0	0																						
市町村交付分 計		290,733	25,350	0																					
県・市町村交付分 合計															300,063	25,350	0								

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、34,853千円

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	C	-	7	-	1	-	関上漁港水産 業共同利用施 設復興整備事 業	関上地区	市	市	直接	継続	30,000	24 ~ 24	23					
															24	22,500	0	-		
															25					
															26					
															27					
累計	22,500	0	0																	
28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	関上・下 増田地区	県	市	間接	継続	2,191,915	24 ~ 27	23				25年2月、農業用機械及び施設の発注	
															24	75,000	75,000	-		
															25	1,158,807				
															26					
															27					
累計	1,233,807	75,000	0																	
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	継続	63,000	23 ~ 27	23	52,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。	
															24	11,000	43,025	-		
															25					
															26					
															27					
累計	63,000	43,025	0																	
31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	名取地区	県	県	直接	継続	10,654,000	24 ~ 27	23				25年2月、実施設計発注。	
															24	97,500	85,132	-		
															25	678,750				
															26	1,656,000				
															27					
累計	2,432,250	85,132	0																	
32	◆	C	-	1	-	2	-	被災農地にお ける早期復興 技術の開発事 業	農業・園 芸総合研 究所	県	県	直接	継続	14,468	24 ~ 27	23				24年4月、試験研究業務開始。
																24	5,787	5,787	-	
																25	5,787			
																26				
																27				
累計	11,574	5,787	0																	
33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	4,000	23 ~ 24	23	3,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。	
															24	1,000	2,974	1,026		
															25					
															26					
															27					
累計	4,000	2,974	1,026																	
34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24 ~ 27	23				25年3月、実施設計発注。	
															24	5,250	1,567	-		
															25	198,750				
															26	8,250				
															27					
累計	212,250	1,567	0																	

42	◆	C	-	1	-	2	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	継続	33,300	24	~	25	23			24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																			24	16,640	8,509	-
																			25	10,000		
																			26			
																			27			
累計	26,640	8,509	0																			
49	◆	C	-	7	-	2	-	1	閑上水産加工 団地整備計画 策定事業	閑上地区	市	市	直接	継続	30,000	25	~	25	23			
																			24			
																			25	24,000		
																			26			
																			27			
累計	24,000	0	0																			

(注)																	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																	
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	55,000	0	0												
		24	212,177	221,994	1,026												
		25	2,052,094	0	0												
		26	1,664,250	0	0												
		27	0	0	0												
都道府県交付分 計		3,983,521	221,994	1,026													
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0												
		24	22,500	0	0												
		25	24,000	0	0												
		26	0	0	0												
		27	0	0	0												
市町村交付分 計		46,500	0	0													
県・市町村交付分 合計		4,030,021	221,994	1,026													

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、270,808千円

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	-	中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閉上地区	市	市	直接	継続	1,225,000	24 ~ 27	23				
															24	16,275	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	16,275	0	0																
5	D	-	1	-	2	-	牛野一本杉線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閉上地区 (牛野一 本杉線)	市	市	直接	継続	303,000	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注
															24	38,750	7,274	-	
															25	101,525			
															26	47,275			
															27				
累計	187,550	7,274	0																
6	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(災 害公営住宅整 備事業、災害 公営住宅用地 取得造成費等)	閉上地区 下増田地 区	市	市	直接	継続	21,177,500	24 ~ 27	23				
															24	760,375	0	-	
															25	1,023,750			
															26	901,250			
															27				
累計	2,685,375	0	0																
7	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	閉上地区 下増田地 区	市	市	直接	継続	280,000	24 ~ 27	23				
															24	32,000	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	32,000	0	0																
8	D	-	12	-	1	-	地区公民館耐 震化事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	下増田地 区	市	市	直接	完了	30,000	24 ~ 24	23				24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了
															24	878	780	98	
															25				
															26				
															27				
累計	878	780	98																
9	D	-	16	-	1	-	名取駅前復興 市街地再開発 事業	増田地区	市	市	直接	継続	2,236,000	24 ~ 26	23				24年9月基本構想策定発注
															24	262,920	5,475	-	
															25				
															26				
															27				
累計	262,920	5,475	0																
10	D	-	17	-	1	-	(都市再生区 画整理事業) 被災市街地復 興土地区画整 理事業	閉上地区	市	市	直接	継続	44,700,000	24 ~ 27	23				
															24	393,000	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	393,000	0	0																

11	◆	D	-	17	-	1	-	1	十三塚公園市民庭球場人工芝張替、夜間照明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	完了	40,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	32,000 31,998 - - - 32,000	31,998 - - - - 31,998	1 - - - - 1	24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整備工事発注、25年3月完成
12	◆	D	-	17	-	1	-	2	市民活動支援センター復旧(施設整備)事業	増田西地区	市	市	直接	継続	400,000	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	16,000 304,000 - - - 320,000	5,727 - - - - 5,727	- - - - - 0	24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注
13		D	-	17	-	2	-		(都市再生区画整理事業)緊急防災空地整備事業	閑上地区	市	市	直接	継続	4,440,000	23	~	25	23 24 25 26 27 累計	150,000 300,000 - - - 450,000	0 0 - - - 0	- - - - - 0	
14		D	-	17	-	3	-		都市再生事業計画案作成事業	閑上地区	市	市	直接	継続	800,500	23	~	24	23 24 25 26 27 累計	24,750 575,625 - - - 600,375	442,041 - - - - 442,041	- - - - - 0	24年4月測量設計委託発注、24年5月基本設計委託発注、協議会支援委託発注、ガイドライン策定委託発注
15		D	-	20	-	1	-		津波ハザードマップ等整備事業(都市防災総合推進事業)	名取市全域	市	市	直接	継続	50,000	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	15,000 22,500 - - - 37,500	14,986 - - - - 14,986	- - - - - 0	24年10月津波等ソフト対策業務委託発注
16	◆	D	-	20	-	1	-	1	東日本大震災記録・保存事業	市内全域	市	市	直接	継続	14,600	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	11,680 - - - - 11,680	10,386 - - - - 10,386	0 - - - - 0	24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保存業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注
17	◆	D	-	20	-	1	-	2	コミュニティFM事業	増田地区	市	市	直接	継続	25,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	20,000 - - - - 20,000	10,722 - - - - 10,722	- - - - - 0	24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備工事発注
18		D	-	20	-	2	-		都市防災総合推進事業	閑上・下増地区(一部増田地区含む)	市	市	直接	継続	40,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	30,000 - - - - 30,000	28,271 - - - - 28,271	- - - - - 0	24年4月まちづくり計画策定業務委託発注
19		D	-	20	-	3	-		都市防災総合推進事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業)	増田地区	市	市	直接	継続	1,210,500	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	21,600 - - - - 21,600	7,402 - - - - 7,402	- - - - - 0	25年1月測量設計業務委託発注

20	D	-	20	-	4	-	防災まちづくり拠点施設整備計画策定	閑上・下増田地区	市	市	直接	継続	946,000	24	~	27	23			24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業務委託発注	
																	24	15,000	14,135		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	15,000	14,135	0																		
21	D	-	20	-	5	-	沿岸地域活性化振興ビジョン策定及び活性化施設整備事業	沿岸地域	市	市	直接	継続	50,040	24	~	27	23			24年4月ビジョン等策定業務委託発注	
																	24	15,000	14,222		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	15,000	14,222	0																		
22	D	-	21	-	1	-	防災集団移転事業地区下水道事業	防災集団移転事業地域	市	市	直接	継続	500,000	24	~	26	23			25年3月調査設計業務委託発注	
																	24	150,000	4,331		-
																	25	150,000			
																	26				
																	27				
累計	300,000	4,331	0																		
23	D	-	22	-	1	-	防災公園整備事業(貞山運河西側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地)	閑上地区	市	市	直接	継続	1,600,000	24	~	26	23				
																	24	533,333	0		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	533,333	0	0																		
24	D	-	22	-	2	-	防災公園整備事業(貞山運河東側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地)	閑上地区	市	市	直接	継続	800,000	24	~	26	23				
																	24	266,666	0		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	266,666	0	0																		
25	D	-	23	-	1	-	下増田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	下増田地区	市	市	直接	継続	100,860	24	~	25	23			24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託発注、24年5月事業計画策定業務委託発注	
																	24	43,395	42,221		-
																	25	32,250			
																	26				
																	27				
累計	75,645	42,221	0																		
26	D	-	23	-	2	-	下増田地区防災集団移転促進事業(事業費)	下増田地区	市	市	直接	継続	5,210,360	24	~	25	23			24年8月測量設計業務委託発注	
																	24	3,171,314	66,150		-
																	25	1,387,750			
																	26				
																	27				
累計	4,559,064	66,150	0																		
35	D	-	1	-	3	-	川内沢川線道路事業(市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	継続	1,500,000	24	~	27	23			25年1月測量設計業務委託発注	
																	24	27,900	27,900		-
																	25	716,100			
																	26				
																	27				
累計	744,000	27,900	0																		
36	D	-	1	-	4	-	増田川線道路事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	812,500	24	~	27	23			25年1月測量設計業務委託発注	
																	24	15,112	15,112		-
																	25	391,375			
																	26				
																	27				
累計	406,487	15,112	0																		

37	D	-	1	-	5	-	(仮称)関上小塚原線整備事業(市街地相互の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	1,271,000	24	~	27	23					
																	24	77,500	0	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	77,500	0	0																			
38	D	-	1	-	6	-	小塚原中央線整備事業(市街地相互の接続道路)	関上地区(小塚原中央線)	市	市	直接	継続	594,000	24	~	27	23					
																	24	77,500	0	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	77,500	0	0																			
39	D	-	1	-	7	-	(仮称)関上南北線整備事業(市街地相互の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	1,005,000	24	~	27	23			25年1月測量設計業務委託発注		
																	24	69,750	53,734	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	69,750	53,734	0																			
40	D	-	1	-	8	-	(仮称)関上港北線等整備事業(市街地相互の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	1,104,000	24	~	27	23					
																	24	96,100	0	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	96,100	0	0																			
41	◆	D	-	17	-	1	-	3	関上共同体再生・地域資源再発見等事業	関上地区	市	市	直接	継続	12,400	24	~	26	23			24年10月ワークショップ企画運營業務委託発注、24年12月調査業務委託発注
																			24	3,360	2,294	-
																			25			
																			26			
																			27			
累計	3,360	2,294	0																			
43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(関上)	県	県	直接	継続	450,000	24	~	27	23			24年9月道路詳細設計契約。		
																	24	38,750	14,566	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	38,750	14,566	0																			
44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅関上線	県	県	直接	継続	972,000	24	~	27	23			24年11月道路詳細設計契約。		
																	24	23,250	11,490	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	23,250	11,490	0																			
45	D	-	1	-	9	-	飯塚開発線道路事業	下増田地区	市	市	直接	継続	25,000	24	~	25	23			25年1月測量設計業務委託発注		
																	24	1,937	1,871	-		
																	25	17,437				
																	26					
																	27					
累計	19,374	1,871	0																			
46	D	-	1	-	10	-	北釜線道路事業(市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	継続	1,550,000	24	~	27	23			25年1月測量設計業務委託発注		
																	24	19,375	19,375	-		
																	25	763,375				
																	26					
																	27					
累計	782,750	19,375	0																			

47	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	下増田地区	市	市	直接	継続	235,800	24	~	25	23			24年12月個人に対する補助金	
																	24	117,900	333	-	
																	25	58,950			
																	26				
																	27				
累計	176,850	333	0																		
48	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	市								23			24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐車場整備工事発注	
																	24	1,217,810	906,557	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	1,217,810	906,557	0																		
50	◆	D	-	17	-	1	-	名取駅西口自転車等駐車場整備事業	増田西地区	市	市	直接	継続	55,975	24	~	25	23			25年3月増築・改修工事設計業務委託発注
																		24	6,400	4,368	-
																		25	38,380		
																		26			
																		27			
累計	44,780	4,368	0																		
51	◆	D	-	17	-	1	-	閑上地区幼稚園仮園舎整備支援事業	下増田地区	市	市	直接	継続	12,250	25	~	27	23			
																		24			
																		25	3,080		
																		26			
																		27			
累計	3,080	0	0																		
52	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県								23				
																	24				
																	25	121,780			
																	26				
																	27				
累計	121,780	0	0																		

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	62,000	26,056	0
		25	121,780	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		183,780	26,056	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	174,750	0	0
		24	8,451,455	1,737,665	99
		25	5,010,472	0	0
		26	948,525	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		14,585,202	1,737,665	99	
県・市町村交付分 合計		14,768,982	1,763,721	99	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、4,735,602千円

(様式2E)

名取市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
27	E	-	1	-	1	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	閉上・下増田地区	市	市	直接	継続	24,800	24 ~ 27	23				24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12基設置
														24	4,050	3,742	-	
														25	3,750			
														26				
														27				
														累計	7,800	3,742	0	
(注)														※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、3,743千円				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																		
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																		
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	都道府県交付分計	23	0	0	0								
		24	0	0	0		24	4,050	3,742	0								
		25	0	0	0		25	3,750	0	0								
		26	0	0	0		26	0	0	0								
		27	0	0	0		27	0	0	0								
都道府県交付分計		0	0	0	市町村交付分		23	0	0	0								
市町村 交付分	各年度 別合計	24	4,050	3,742	0	市町村交付分計	24	4,050	3,742	0								
		25	3,750	0	0		25	3,750	0	0								
		26	0	0	0		26	0	0	0								
		27	0	0	0		27	0	0	0								
		市町村交付分計		7,800	3,742		0	県・市町村交付分合計		7,800	3,742	0						